

Ansøgningsskema

Nedenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet af lovens bilag 2, jf. lovens § 21. Bygherren skal, hvor det er relevant for ansøgningen om det konkrete projekt, tage hensyn til kriterierne i lovens bilag 6, når skemaet udfyldes. Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet, medsendes disse oplysninger. Skemaet finder ikke anvendelse for sager, der behandles af Naturstyrelsen og Energi styrelsen. Skemaets oplysningskrav er fastsat under hensyntagen til kriterierne i lovens bilag 5.

Basisoplysninger	Tekst
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	I 2016 gennemførte Ringkøbing-Skjern Kommune med hjælp fra Alectia en teknisk og ejendomsmassig forundersøgelse af en del af Damsø Pumpelag, for at undersøge mulighederne for og tilslutningen til et lavbundsprojekt. Der var opbakning til at gennemføre et projekt inden for pumpelaget, og projektet er sidenhen overdraget til Naturstyrelsen, for at forsatte projektet og igangsætte en jordfordeling i maj 2023. Der er 2024-2025 udarbejdet en supplerende teknisk forundersøgelse af projektet. Der er udarbejdet ét projektforslag for realisering af klima-lavbundsprojektet med fokus på at etablere en naturlig hydrologi på projektarealerne. Hovedvirkemidlet er at stoppe pumpningen af arealerne og i stedet lave en passiv forbindelse mellem projektområdet og Skjern Enge. Projektområdet udgør ca. 298 ha og ligger i Ringkøbing-Skjern Kommune, umiddelbart syd for Skjern (Figur 1). Området er beliggende mellem Årumvej og Ringvejen mod nord, Vardevej mod vest samt Skjern Enge og Skjern Å mod syd. Vardevej går, som en sidevej, gennem området. Området består overvejende af arealer i omdrift, mens en mindre del af projektområdet henligger som permanent græs eller som naturbeskyttede arealer. For at hæve grundvandsstanden i projektområdet arbejdes der med at stoppe pumpningen af arealerne og afbryde den interne dræning i projektområdet.



Figur 1. Undersøgelsesområdet og endelig projektgrænse.

Projektet indeholder følgende elementer:

- Sikring af afvanding fra nordvest
- Afbrydelse af pumpe, pumpehus og etablering af rør gennem dige
- Lukning af grøfter/kanaler i den østlige del
- Lukning af grøfter i den sydvestlige del
- Hævning af veje og nye underføringer
- Lukning af rørledning – etablering af overrørling
- Fjernelse af eksisterende brønde
- Sikring af afvanding fra beboelser

For yderligere oplysninger om projektet henvises der til projektbeskrivelsen i "Teknisk forundersøgelse Klima-lavbundsprojekt Damsø".

Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på byggherre

Byggherre
 Naturstyrelsen Blåvandshuk
 Aalholvej 1, 6840 Oksbøl

	Tlf.: 72 54 35 11
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	Bygherre: Naturstyrelsen Kontaktperson: Brit Haygaard Svane Email: bthsv@nst.dk Tlf.: 21 41 86 40 Rådgiver: COWI A/S Kontaktperson: Klaus Overgaard Kristensen Email: klor@cowi.com Tlf.: 41 76 05 39
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørnemarkeringer i bredde/længde (WGS-84 datum).	Adressen på den eksisterende pumpebygning er Vardevej 124, 6900 Skjern.
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Ringkøbing-Skjern Kommune.
Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 – Målestok angives. For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.	Målestok: 1:50.000

	
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegnning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækingsanlæg).	Målestok: 1:10.000

og programmer og af konkrete projekter (VVM).			f) Anlæg af vandveje, som ikke er omfattet af bilag 1, kanalbygning og regulering af vandløb. g) Dæmninger og andre anlæg til opstuvning eller varig oplagring af vand (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1).
Projektets karakteristika			
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav	Tekst		
	Ejeme af arealerne er Naturstyrelsen samt lodsejerne i Damsø Landvindingslag. Konkrete forhandlinger vil afgøre om arealerne fremover ejes af Naturstyrelsen, eller om nogle af lodsejerne vælger at beholde deres arealer.		
2. Arealanvendelse efter projektets realisering. Det frentidige samlede bebyggede areal i m ² Det frentidige samlede befæstede areal i m ² Nye arealer, som befastes ved projektet i m ²	Projektet medfører opførelse af ny pumpebrønd/-hus. Eksisterende pumpehus på ca. 35 m² forventes bibeholdt, eventuelt til formidlingsbygning. Det frentidige samlede bebyggede areal forventes at være ca. 60 m². Projektet medfører opførelse af ny pumpebrønd/-hus på ca. 25 m². Der er i alt ca. 1.556 meter grusvej, som skal hæves til en kote 2,70 m (DVR90). 0 m²		
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m ² Projektets bebyggede areal i m ² Projektets nye befæstede areal i m ² Projektets samlede bygningsmasse i m ³ Projektets maksimale bygningshøjde i m Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet	Der skal ikke foretages grundvandssænkning, og der vil ikke forekomme etablering af byggerier af nogen art. Projektområdet udgør et areal på ca. 298 ha. Nyt og eksisterende pumpehus på samlet ca. 60 m². 0 m² Pumpehus med minimal bygningsmasse. Den nye pumpebrønd/-hus vil have en højde på 4 m. Pumperne i eksisterende pumpehus fjernes, og som udgangspunkt beholdes bygningen. Pumpekanalen nord for bygningen fyldes op med lerjord for at undgå vandgennemstrømning. Syd for bygningen findes et synligt betonværk, som hører til udpumpningskanalen/-bassin. Dette betonværk bliver ligeledes nedbrudt, så det ikke længere er synligt på terrænet, og der bliver fyldt op med ler i bassinet/kanalen på lokaliteten.		

	Da de eksisterende brønde indenfor projektområdet fremover ikke vil have nogen funktion eller betydning, fjernes brøndene, så de ikke længere fremstår synlige i terrænet og eventuelt stikker op i en frenttidig vandflade. Der er 16 brønde, som fjernes.
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde:	Råstofforbruget i anlægsfasen forventes at omfatte følgende: • Der vil være et råstofforbrug, herunder sand og grus, forbundet med etablering af rørledninger. • Der skal i alt anvendes ca. 2.700 m³ lerholdig jord til etablering af dilge. • Til lukning af pumpekanal nord og syd for pumpehus forventes et behov for 1.000 m³ jord. • Der skal bruges ca. 3.650 m³ grus til hævrning af vejen. Til stensikring af den nord-syd-gående grusvejs slider vurderes en mængde på ca. 600 m³ påsten. • Der skal anvendes ca. 31.000 m³ jord til opfyldning af grøfter, hvis alle grøfter/kanaler lukkes helt i den østlige del. I den sydvestlige del forventes et behov for ca. 1.400 m³ jord. Jorden forventes fundet ved terrænskrab i projektområdet.
Vandmængde i anlægsperioden	Der vil ikke være et større forbrug af vand i anlægsperioden.
Affaldstype og mængder i anlægsperioden	Anlægsperioden er ikke kilde til nævneværdig affaldsfrembringelse. Husholdningslignende affald og andre småfraktioner vil blive bortskaffet i overensstemmelse med kommunens regulativ for erhvervsaffald.
Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden	Såfremt der opsættes skurvogne eller lignende med sanitære forhold, vil der blive genereret en mindre mængde spildevand, som skal håndteres. Spildevand vil blive ledt til kloak eller opsamlet i tank og senere renset på renseanlæg. Samlet vurderes der at være tale om ubetydelige mængder.
Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden	Der vil ikke være spildevand med direkte udledning til vandløb, søer eller hav i anlægsperioden.
Håndtering af regnvand i anlægsperioden	Den eksisterende pumpe vil være i brug indtil de øvrige tiltag er udført. Til sidst vil de eksisterende pumper blive slukket og fjernet.
Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå	Den konkrete anlægsperiode er endnu ikke fastlagt. Anlægsperioden forventes at have et omfang af 3-5 måneder og vil mest hensigtsmæssigt kunne udføres i sommerhalvåret. Der gennemføres en dialog med de godkendende myndigheder ift., om der stilles krav til tidspunkt for anlægsarbejder.
Projektets karakteristika	Tekst
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer – type og mængde i driftsfasen Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen	Projektet vil ikke have et forbrug af råstoffer/produkter i driftsfasen. -

Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen	-		
Vandmængde i driftsfasen	Projektet vil ikke have et vandforbrug i driftsfasen.		
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Farligt affald: Andet affald:	Projektet vil ikke generere affald i driftsfasen. - -		
Spildevand til rensesanlæg: Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Håndtering af regnvand:	Projektet vil ikke generere spildevand i driftsfasen. - Regnvand håndteres med eksisterende pumpe.		
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?			Der er ikke behov for etablering af selvstændig vandforsyning.
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?		X	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 10
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelsen?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes. Ikke relevant.
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?		X	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til pkt. 12.
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes. Ikke relevant.
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?		X	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 14.
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes. Ikke relevant.
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens	X		Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser.

vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?			Hvis »nej« gå til pkt. 17. I projektets anlægsfase bruges gravemaskiner og lignende, der kan skabe lokale støvgener i nærområdet (dog udelukkende i dagtimeme). Eftersom projektet er beliggende indenfor Ringkøbing-Skjern Kommune, så er anlægsarbejder underlagt kommunens "Forskrift for støv-, støj- eller vibrationsrebringende, midlertidige aktiviteter". Heraf fremgår det, at støvgener skal begrænses mest muligt, fx ved valg af de mest støjsvage maskiner, afskærmning, samt anden indretning af arbejdspladsen.
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?			Anlægsarbejdet anmeldes til Ringkøbing-Skjern Kommune senest 14 dage inden opstart (jf. miljøaktivitetsbekendtgørelsen BEK nr. 844 af 23. juni 2017) og i overensstemmelse med Ringkøbing-Skjern Kommunes Forskrift for midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter. Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen
16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?			Anlægsarbejder vil kunne overholde bestemmelserne i kommunens forskrift for midlertidige aktiviteter. Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen
17. Er projektet omfattet af Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?		X	Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 20. Diffus udledning af luft fra anlægsmaskiner er ikke omfattet af Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening.
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?			Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen. Ikke relevant.
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?			Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen. Ikke relevant.
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener i anlægsperioden?	X		Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse. Det kan forekomme, at anlægsarbejder foretages i tørre sommerperioder, hvor der kan være forøget risiko for støv lokalt. Eftersom projektet primært udføres i afstand fra bebyggelser, vurderes risikoen for støvgener at være minimal. Eventuelle støvgener kan afhjælpes ved at sprinkle arealet i tørre perioder.

I driftsfasen?			Der vil ikke være risiko for støvgener i driftsfasen.
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener i anlægsperioden? I driftsfasen?			Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse. Projektets realisering vil ikke give anledning til lugtgener, hverken i anlægs- eller driftsfasen.
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og natte timer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne i anlægsperioden?			Hvis »ja« angives og begrundes omfanget.
I driftsfasen?			Anlægsarbejder foretages i dagtimerne, hvor der ikke er behov for belysning. Ved eventuelt arbejde i vinterperioden kan det dog være nødvendigt at opsætte belysning kortvarigt i morgen- og aftenperioder ved byggepladsen og omkring mandskabsfaciliteter. Eftersom projektet primært udføres i afstand fra bebyggelser, vurderes risikoen for lysgener at være minimal.
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?			Der er ikke behov for lys i driftsfasen.
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?			Hvis »nej«, angiv hvorfor: Projektområdet er beliggende i landzone. En mindre del af projektområdet er omfattet af lokalplan nr. 402 for et område til boligformål og rekreative formål ved Mosegårdsvej, Skjern.
			Projektet ligger i lokalplanens delområde IV, der er udlagt til naturareal. Det fremgår af lokalplanen, at der i dette delområde indenfor arealer, der ikke er beskyttet iht. naturbeskyttelseslovens §3, må etableres anlæg, der understøtter arealets rekreative anvendelse. Der kan etableres stier i delområdet.
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?	x		Hvis »ja« angiv hvilke: Projektområdet er omfattet af skovbyggelinjer, åbeskyttelseslinjer og søbeskyttelseslinjer.
			Efter naturbeskyttelseslovens ¹ § 17, må der ikke placeres bebyggelse, campingvogne og lignende inden for en afstand af 300 m fra skove, med det formål at sikre skovens

¹ Miljø- og Ligestillingsministeriets bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse, LBK nr. 927 af 28/06/2024.

			værdi som landskabselement samt opretholde skovbrynene som levesteder for plante- og dyrelivet. Skovbygelinjen's bestemmelser vedrører udelukkende bebyggelser, og projektets realisering i form af terrænreguleringer, sløjfning af grøfter mm., vurderes derfor ikke at være i strid med skovbygelinjen's bestemmelser. Derfor anses en dispensation for at være unødvendig. Ny pumpebrønd/-hus etableres ikke inden for skovbygelinjen. Efter naturbeskyttelseslovens § 16, stk. 1, må der ikke placeres bebyggelse, campingvogne eller lignende eller foretages beplantning eller ændringer i terrænet inden for en afstand af 150 m fra registrerede vandløb (åbeskyttelseslinjen) og inden for en afstand af 150 m fra søer på 3 ha og derover (søbeskyttelseslinjen). Hovedformålet med beskyttelseslinjen er at sikre åer og søer som værdifulde landskabselementer og som levesteder og spredningskorridorer for plante- og dyreliv. Projektet vil medføre terræændringer i form af afskrabning, tildækning af grøfter og hævnninger af eksisterende veje. Det vurderes, at disse forhold karakteriseres som terræændringer, hvorfor en forudgående dispensation er nødvendig. Uagtet heraf så vurderes de konkrete tiltag (afskrabning, tildækning af grøfter, hævnninger af eksisterende veje) at skabe et mere naturligt landskab med forbedrede levesteder og spredningsmuligheder for beskyttede arter. Der vil desuden være behov for anlægsarbejde med at etablere en rørforbindelse gennem diget ved den eksisterende pumpe, samt arbejdet med at lukke pumpekanalen og pumpehuset. Projektet vil ikke begrænse anvendelsen af arealer, der ligger udenfor projektområdet. Projektet er indrettet, så områdets vådlægelse ikke vil påvirke naboarealerne. Projektområdet overlapper ikke med arealer udlagt som råstofgraveområder eller råstofinteressesområder. Projektet ligger ikke indenfor kystnærhedszonen.
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?			
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?			
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?			
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
29. Forudsætter projektet rydning af skov?			Der fældes ikke træer ifm. projektet. En mindre del af projektområdets nordøstlige del overlapper med et fredskovspligtigt areal. I dette område skal der ikke fældes træer, men der forventes at blive udført terrænskrab. Eftersom der ikke er træbevoksning på arealet, hvor der udføres anlægsarbejder, kan en påvirkning på fredskoven udelukkes. Det forventes dog, at terrænzændringer på fredskovsareal stadig kræver dispensation fra skovlovens § 11.
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredingssag?			

31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			Der findes beskyttede naturtyper i projektområdet. Der skal gives dispensation til projektets gennemførelse.
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?	x		Der er registreret spidssnudet frø og vandranke i projektområdet. Nærmere undersøgelser om udbredelse foretages for at undgå individdrab og negativ påvirkning under anlægsarbejdet. Der undersøges ligeledes for evt. forekomst af markfrøben. Odder og arter af flagermus vurderes ikke påvirket af anlægsarbejdet. For alle arter vurderes projektets gennemførelse at være positiv.
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			Nærmeste fredede område omfatter Skjern Kirke (reg.nr. 01503.00), der ligger ca. 1,1 km nord for projektområdet.
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).			Det nærmeste Natura 2000-område er N68, Skjern Å, der består af habitatområde H61 og fuglebeskyttelsesområde F118. Natura 2000-området Skjern Å grænser op til projektområdets sydlige afgrænsning. Hele projektområdet afvander til den nedre del af Skjern Å og er således i hydrologisk forbindelse til dette Natura 2000-område. Med projektets realisering vil projektområdet fortsat afvande til Skjern Å, men vandudvekslingen vil følge et naturligt flow, sammenlignet med nuværende situation, hvor vandet pumpes fra projektområdet ud i Skjern Å. I de første måneder efter etableringen, hvor det naturlige vandniveau i projektområdet gradvist opbygges, vil vandtilførslen til Skjern Å være lavere. Det vurderes, at vandmængden i de nedre dele af Skjern Å er så stor, at den midlertidigt sænkede vandtilførsel fra projektområdet, ifm. den gradvise opnåelse af det naturlige vandniveau efter pumpeophøret, ikke vil påvirke vandniveauet i Skjern Å betydeligt.
			Der er foretaget en Natura 2000-væsentlighedsvurdering i "Teknisk forundersøgelse Klima- lævbundsprojekt Damsø", hvori det konkluderes: Samlet vurderes det, at der ikke vil ske en negativ påvirkning af arter og naturtyper på udpegningsgrundlaget for de nærmeste Natura 2000-områder. Det vurderes ligeledes, at den økologiske integritet for arter og naturtyper på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områderne ikke påvirkes negativt. Projektet vurderes potentielt at kunne have en positiv påvirkning af Natura 2000-områderne Skjern Å (N68) og Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen (N69), som står i hydrologisk forbindelse med projektområdet.
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udlæddinger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?			Hvis »ja« angives hvilken påvirkning, der er tale om. Skjern Å vil fremover naturligt styre vandstanden i projektområdet.
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?			Den nordlige del af projektområdet ligger i område med drikkevandsinteresser (OD). Projektet ligger ikke i område med særlige drikkevandsinteresser (OSD).

37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?	X		Der er registreret en enkelt matrikel med forurennet jord (V2) i den nordlige del af projektområdet. Området er en tidligere losseplads. I januar 2024 har Region Midtjylland undersøgt og afrapporteret deres fund fra området. I rapporten konkluderer de, at der ikke er fare for forurening af grundvandet eller for overfladevand i forbindelse med en evt. realisering af et klima-lavbundsprojekt. Regionen anbefaler, at der undgås at etablere tiltag, der danner åbne vandflader på arealet. Ligeledes må der ikke foretages anlægstiltag, der øger erosionen fra arealet.
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.	X		Der skal eventuelt søges om tilladelse jf. jordforureningslovens §8 hos Ringkøbing-Skjern Kommune for ændret anvendelse af det forurenede areal. Det afhænger bl.a. af om arealet bliver alment tilgængeligt som rekreativt område. Projektområdet er i Ringkøbing-Skjern Kommuneplan udpeget som område med risiko for oversvømmelse. Området er ligeledes udpeget som lavbundsareal.
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?			Eftersom projektet er et klima-lavbundsprojekt, hvor hensigten er at tilbageholde vand på terræn, så vurderes projektet ikke at være sårbart overfor oversvømmelser. Projektet er ikke placeret i et område, der jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse.
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?			
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?			
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?			Ingen

43. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.

Dato: 14/5 2026

Bygherre/ansøger:



Vejledning

Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger, der henvises til i skemaet. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig med den miljøovgivning, som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger angive projektets forventede påvirkninger men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier og angive miljøforhold baseret på de oplysninger, der kan hentes på offentlige hjemmesider.

Farverne »rød/gul/grøn« angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-pligtigt. »Rød« angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og »grøn« en minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med ja eller nej. VVM-pligten afgøres dog af VVM-myndigheden. I de fleste tilfælde vil kommunen være VVM-myndighed.

Bygherres eller dennes rådgivers udfyldelse af skemaet er omfattet af straffelovens § 161 om strafansvar ved afgivelse af urigtige oplysninger til en offentlig myndighed.