

Bilag 1

Ansøgningsskema

Nedenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet af lovens bilag 2, jf. lovens § 21. Bygherren skal, hvor det er relevant for ansøgningen om det konkrete projekt, tage hensyn til kriterierne i lovens bilag 6, når skemaet udfyldes. Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet, medsendes disse oplysninger. Skemaet finder ikke anvendelse for sager, der behandles af Naturstyrelsen og Energistyrelsen. Skemaets oplysningskrav er vejledende og fastsat under hensyntagen til kriterierne i lovens bilag 4.

Basisoplysninger	Tekst
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	Energinet Gastransmission A/S (herefter Energinet) ansøger om screeningsafgørelse ifm. projektet "Fast Track Biogas (FTB) – tilbageførelsesanlæg". Nærværende ansøgning om VVM-screening omfatter M/R-station i Rebild Kommune, beliggende Bellinge på matr.nr. 1e, Bonderup By, Kgs. Tisted. For en detaljeret beskrivelse af projektet, anlægget samt miljø- og naturforhold, se projektbeskrivelsen, bilag 1. Projekttegninger over projektet er vedlagt som bilag 2. Bilag 1. Projektbeskrivelse 2. Projekttegninger 3. Oversigtskort, 1:50.000 4. Oversigtskort, 1:10.000 5. Regnvandshåndtering 6. Geoteknisk undersøgelsesrapport 7. Feltbesigtigelse 8. Støjberegning fra tilsvarende anlæg
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Energinet Gastransmission A/S Tonne Kjærsvvej 65 7000 Fredericia Tlf.: 70 10 22 44 e-mail: info@energinet.dk
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	Lisbeth Corvinus Kjærsgaard Energinet, Miljøvurdering Tonne Kjærsvvej 65 7000 Fredericia Tlf.: 23 26 72 81

	e-mail: LCK@energinet.dk		
Projektets adresse, matr.nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).	matr.nr. 1e, Bonderup By, Kgs. Tisted Adgangsvej fra Gammel Hobrovej		
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Rebild Kommune		
Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 – Målestok angives. For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.	Oversigtskort 1:50.000, se bilag 3.		
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegnning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækingsanlæg).	Oversigtskort 1:10.000, se bilag 4.		
Forholdet til VVM reglerne	Ja	Nej	
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).		x	Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1:
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	x		Projektet er omfattet af følgende punkter i bilag 2 i lov om miljøvurdering: 3b) Industrianlæg til transport af gas, damp og varmt vand (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1), 10m) Arbejder i forbindelse med indvinding af grundvand og kunstig tilførsel af grundvand, som ikke er omfattet af bilag 1.
Projektets karakteristika	Tekst		
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr.nr. og ejerlav	Energinet har indgået frivillig aftale med lodsejeren.		
2. Arealanvendelse efter projektets realisering. Det	For en uddybende beskrivelse, se afsnit 1.2.2 i projektbeskrivelsen, bilag 1.		

fremtidige samlede bebyggede areal i m ² Det fremtidige samlede befæstede areal i m ² Nye arealer, som befæstes ved projektet i m ²	
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m ² Projektets bebyggede areal i m ² Projektets nye befæstede areal i m ² Projektets samlede bygningsmasse i m ³ Projektets maksimale bygningshøjde i m Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet	<u>Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m:</u> Ja. For en uddybende beskrivelse, se afsnit 2.2 og 3.1.7 i projektbeskrivelsen, bilag 1. <u>Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m²:</u> For en uddybende beskrivelse, se afsnit 1.2.2 i projektbeskrivelsen, bilag 1. <u>Projektets bebyggede areal i m²:</u> For en uddybende beskrivelse, se afsnit 1.2.2 og 1.3 i projektbeskrivelsen, bilag 1. <u>Projektets nye befæstede areal i m²:</u> For en uddybende beskrivelse, se afsnit 1.2.2 i projektbeskrivelsen, bilag 1. <u>Projektets samlede bygningsmasse i m³:</u> For en uddybende beskrivelse, se afsnit 1.3 i projektbeskrivelsen, bilag 1. <u>Projektets maksimale bygningshøjde i m:</u> For en uddybende beskrivelse, se afsnit 1.3 i projektbeskrivelsen, bilag 1. <u>Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet:</u> Projektet medfører ingen nedrivning.
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: Vandmængde i anlægsperioden Affaldstype og mængder i anlægsperioden Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden Håndtering af regnvand i anlægsperioden Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå	<u>Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde:</u> For en uddybende beskrivelse, se afsnit 3.1.11 i projektbeskrivelsen, bilag 1. <u>Vandmængde i anlægsperioden:</u> For en uddybende beskrivelse, se afsnit 3.1.11 i projektbeskrivelsen, bilag 1. <u>Affaldstype og mængder i anlægsperioden:</u> For en uddybende beskrivelse, se afsnit 3.1.12 i projektbeskrivelsen, bilag 1. <u>Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden:</u> For en uddybende beskrivelse, se afsnit 3.1.1.2 i projektbeskrivelsen, bilag 1. <u>Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden:</u> For en uddybende beskrivelse, se afsnit 3.1.1.2 i projektbeskrivelsen, bilag 1. <u>Håndtering af regnvand i anlægsperioden:</u> For en uddybende beskrivelse, se afsnit 3.1.1.2 og 3.1.7 i projektbeskrivelsen, bilag 1. <u>Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm:</u> For en uddybende beskrivelse, se afsnit 4 i projektbeskrivelsen, bilag 1.

Projektets karakteristika	Tekst		
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer – type og mængde i driftsfasen Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen Vandmængde i driftsfasen	<u>Råstoffer – type og mængde i driftsfasen:</u> For en uddybende beskrivelse, se afsnit 3.2.2, 3.2.5 og 3.2.6 i projektbeskrivelsen, bilag 1. <u>Vandmængde i driftsfasen:</u> For en uddybende beskrivelse, se afsnit 3.2.4 i projektbeskrivelsen, bilag 1.		
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Farligt affald: Andet affald: Spildevand til renseanlæg: Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Håndtering af regnvand:	<u>Farligt affald:</u> For en uddybende beskrivelse, se afsnit 3.2.6 i projektbeskrivelsen, bilag 1. <u>Andet affald:</u> For en uddybende beskrivelse, se afsnit 3.2.6 i projektbeskrivelsen, bilag 1. <u>Spildevand til renseanlæg:</u> For en uddybende beskrivelse, se afsnit 3.2.4 i projektbeskrivelsen, bilag 1. <u>Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav:</u> For en uddybende beskrivelse, se afsnit 3.2.4 i projektbeskrivelsen, bilag 1. <u>Håndtering af regnvand:</u> For en uddybende beskrivelse, se afsnit 3.2.4 i projektbeskrivelsen, bilag 1.		
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		x	
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?	x		"Bekendtgørelse om sikkerhedsbestemmelser for naturgasanlæg efter lov om arbejdsmiljø" (BEK nr. 1988 af 09/12/2020). Denne foreskriver, at anlægget opføres efter en række standarder og specifikationer, bl.a. "Arbejdstilsynets vejledning F.0.1" samt "GPTC-Guide for Gas Transmission and Distribution Piping System".
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelsen?	x		Hvis »nej« angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes.
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?		x	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til pkt. 12.
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes.
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?		x	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 14.

Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?	x		• Rebild Kommunes regler om støj og støv fra byggepladser, anlægsarbejde, nedrivninger med videre • Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 "Ekstern støj fra virksomheder" • Miljøstyrelsens vejledning nr. 6/1984 "Måling af ekstern støj fra virksomheder" • Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993 "Beregning af ekstern støj fra virksomheder" • Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 9/1997 "Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø"
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	x		For uddybende beskrivelse, se afsnit 3.1.9 i projektbeskrivelsen, bilag 1.
16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	x		For en uddybende beskrivelse, se afsnit 3.2.1 i projektbeskrivelsen, bilag 1. Støjberegning fra tilsvarende anlæg er vedlagt som bilag 8
17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?		x	Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 20.
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?			Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?			Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener I anlægsperioden? I driftsfasen?	x		<u>Anlægsfasen:</u> I anlægsperioden kan der forekomme støvdannelse på og omkring arbejdspladser, hvor jordpartikler hvirvles op, når maskiner kører til og fra arbejdsområdet samt ved gravearbejder. Der kan i tørre perioder eller ved behov sprinkles med vand for at dæmpe støvdannelse i tørre perioder. Anvendelse af køreplader vil også reducere risikoen for støvgener. Der forventes dog ikke væsentlige støvgener fra anlægsarbejdet. Inden anlægsarbejdet påbegyndes anmeldes de midlertidige aktiviteter til Rebild Kommune. Anmeldelsen skal ske mindst 14 dage før anlægsarbejdet påbegyndes. <u>Driftsfasen:</u> M/R-stationen medfører ingen støvgener i driftsfasen.
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst

21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener i anlægsperioden? I driftsfasen?	x	x	<u>Anlægsfasen:</u> Nej. <u>Driftsfasen:</u> M/R-stationen medfører ingen lugtgener i driftsfasen.
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne i anlægsperioden? I driftsfasen?	x		<u>Anlægsfase:</u> Der vil i ydertimerne være behov for lys i forbindelse med anlægsarbejdet. Der anvendes lys monteret på de maskiner, der anvendes til arbejdet og der opstilles midlertidige lysmaster. Der lægges vægt på, at belysning vil blive opsat, så det fokuseres på de ting, der skal oplyses og ikke spreder lys unødigt til omgivelserne, som kan blænde naboer. Når der ikke arbejdes på arbejdspladser, kan der være behov for lys af sikkerhedsmæssige årsager, men det vil blive opstillet, så det ikke lyser direkte på nærliggende boliger. Arbejdet foretages på hverdage i tidsrummet kl. 07.00 – 18.00. <u>Driftsfase:</u> På stationsanlæggene opsættes belysning, der kan tændes manuelt eller fra Energinets kontrolcenter. Belysningen benyttes kun ved behov og opsættes, så lyset fokuseres på de ting, der skal oplyses og ikke spreder lys unødigt til omgivelserne.
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?		x	Anlægget er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen, da mængden af naturgas i rør og anlæg er under tærskelgrænserne.
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	x		Projektområdet er ikke omfattet af lokalplan.
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?		x	For uddybende beskrivelse, se afsnit 3.2.8.3 i projektbeskrivelsen, bilag 1.
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		x	<u>M/R-station:</u> Energinet inddrager et areal til M/R-stationen. Arealet uden for anlægsarealet vil fortsat kunne dyrkes landbrugsmæssigt. For uddybende beskrivelse, se afsnit 1.2.2 i projektbeskrivelsen, bilag 1. <u>Arbejdsarealer:</u> Det planlagte arbejdsareal er beliggende på samme del af matriklen, som den kommende M/R-station. For uddybende beskrivelse af arealbehov i anlægsfasen, se afsnit 3.1 og 3.1.6 i projektbeskrivelsen, bilag 1.
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		x	Projektet berører ingen udlagte råstofgraveområder.
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?		x	Projektområdet er ikke beliggende inden for kystnærhedszonen.
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst

29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)		x	Projektet forudsætter ikke fældning af skov.
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		x	Der er ikke kendskab til igangværende fredningssager i projektområdet.
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			De nærmeste § 3-beskyttede naturtyper er et overdrev ca. 380m øst for projektområdet, en sø ca. 400 m vest for om-rådet, et mosaikområde af § 3-beskyttet vandløb, eng, overdrev og mose ca. 415 m øst for området samt en mose med en sø ca. 615 m sydøst for området. For en uddybende beskrivelse, se afsnit 3.2.8.2 i projektbeskrivelsen, bilag 1. Der er ifm. projektet foretaget en feltbesigtigelse, for en uddybende beskrivelse, se afsnit 2.3 i projektbeskrivelsen, bilag 1. Endvidere er feltbesigtigelsen vedlagt som bilag 7.
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?		x	Der er ifm. projektet foretaget en feltbesigtigelse, for en uddybende beskrivelse, se afsnit 2.3 i projektbeskrivelsen, bilag 1. Endvidere er feltbesigtigelsen vedlagt som bilag 7.
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			Nærmeste fredning er beliggende ca. 800 m nordvest for projektet. Fredningen vedrører: Kongens Tisted Kirke, registrerings nr. 01834.03. Projektet berører således ikke fredede områder.
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).			Det nærmeste Natura 2000-område er beliggende ca. 7,0 km sydvest for projektområdet, Natura 2000-område nr. 30 – Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals Ådal samt habitatområde nr. H30 - Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simested og Nørre Ådal, Skravad Bæk og fuglebeskyttelsesområde nr. F24 - Hjarbæk Fjord og Simested Fjord og fuglebeskyttelsesområde nr. F14 – Lovns Bredning. For en uddybende beskrivelse, se afsnit 3.2.8.1 i projektbeskrivelsen, bilag 1.
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?		x	For uddybende beskrivelse, se afsnit 3.2.8.4 i projektbeskrivelsen, bilag 1. Notat om regnvandshåndtering er vedlagt som bilag 5. Geoteknisk undersøgelsesrapport er vedlagt som bilag 6.

36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandsinteresser?		x	Projektområdet er beliggende inden for område med drikkevandsinteresser (OD), men uden for indvindingsopland. For en uddybende beskrivelse, se afsnit 3.2.8.4 i projektbeskrivelsen, bilag 1.
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?		x	Projektområdet er ikke forureningskortlagt. For en uddybende beskrivelse, se afsnit 3.2.8.5 i projektbeskrivelsen, bilag 1.
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.		x	For uddybende beskrivelse, se afsnit 1.4 i projektbeskrivelsen, bilag 1.
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?		x	Projektområdet er ikke beliggende i et risikoområde for oversvømmelse jf. oversvømmelsesloven.
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?		x	
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		x	Nej
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?			Herunder opsummeres de væsentligste tilpasninger og foranstaltninger, der er foretaget ifm. projektet. For en uddybende beskrivelse, se projektbeskrivelsen, bilag 1. Anlægsfasen: - Den opgravede jord vil som udgangspunkt tilbagefyldes i ledningsgraven. Såfremt det skulle blive nødvendigt at bortskaffe jord, vil jordflytning blive anmeldt til kommunen og jorden bortskaffet til godkendt jordmodtageranlæg. - Alt affald vil blive sorteret ved kilden i henhold til gældende retningslinjer og praksis på det aktuelle tidspunkt. Der opstilles egnede containere på byggepladsen til relevante affaldsfraktioner. - Arbejdet bliver udført indenfor normal arbejdstid. - De anvendte maskiner har en støjemission på samme niveau som almindelige entreprenørmaskiner og vil være til stede inden for de beskrevne arbejdstider. - I forbindelse med afsluttende test af anlægget kan der i perioder forekomme støj, når sikkerhedssystemer skal testes og hele gasmengden på stationen afblæses gennem afblæsningsrør på taget. Varigheden vil være begrænset til nogle minutter ad gangen samt inden for almindelig arbejdstider mandag til fredag kl. 7.00-18.00. - Der udarbejdes en Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS), som beskriver grundlaget for arbejdet med sikkerhed og sundhed i etableringsfasen. Inden arbejdet igangsættes på byggepladsen, skal PSS færdiggøres med indhold af de nødvendige oplysninger fra de udførende entreprenører. - I det arbejdsarealet etableres med dokumenteret rene materialer og med god afstand til § 3-beskyttede naturtyper, vurderes det, at arbejdsarealet ikke medfører påvirkning af grundvandet eller det omkringliggende miljø.

		- Selve anlægsfasen har en begrænset varighed, ca. 4 måneder, og medfører således kun en midlertidig påvirkning. Driftsfasen: - Støjberegninger fra tilsvarende M/R-stationer viser at Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser for eksterne støj fra virksomheder kan overholdes. - For at skærme for indblikket til stationen, etablerer Energinet et beplantningsbælte omkring stationsområdet. Beplantningen består i udgangspunktet af hjemmehørende danske arter af træer og buske, men kan afklares nærmere med Rebild Kommune. Der plantes i flere rækker og niveauer for at opnå en tæt beplantning - På stationsanlæggene opsættes belysning, der kan tændes manuelt eller fra Energinets kontrolcenter. Belysningen benyttes kun ved behov og opsættes, så lyset fokuseres på de ting, der skal oplyses og ikke spreder lys unødigt til omgivelserne. - Stationen er ubemandet, hvorfor der kun foretages vinterbekæmpelse på stationsområdet i forbindelse med de planlagte aktiviteter, hvis det vurderes nødvendigt. Her fjernes sne og der anvendes grus/urea på gangarealer hvis nødvendigt. - Ifm. projektet er der udført en feltbesigtigelse, som omfatter hhv. registrering af potentiel forekomst af fredede og beskyttede arter indenfor anlægsområdet og i de nærliggende naturtyper samt potentielle spredningsmuligheder for eventuelle fredede og beskyttede arter. For uddybende beskrivelse se afsnit 2.3 i projektbeskrivelsen, bilag 1.
--	--	--

43. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.

Dato: 10-10-2024. Bygherre/anmelder: Energinet, Att. Lisbeth Corvinus Kjærsgaard

Vejledning

Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger, der henvises til i skemaet. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig med den miljølovgivning, som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger angive projektets forventede påvirkninger men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier og angivne miljøforhold baseret på de oplysninger, der kan hentes på offentlige hjemmesider.

Farverne »rød/gul/grøn« angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-pligtigt. »Rød« angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og »grøn« en minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med ja eller nej. VVM-pligten afgøres dog af VVM-myndigheden. I de fleste tilfælde vil kommunen være VVM-myndighed.

Bygherres eller dennes rådgivers udfyldelse af skemaet er omfattet af straffelovens § 161 om strafansvar ved afgivelse af urigtige oplysninger til en offentlig myndighed.