

Bilag 1

Ansøgningsskema

Nedenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet af lovens bilag 2, jf. lovens § 21. Bygherren skal, hvor det er relevant for ansøgningen om det konkrete projekt, tage hensyn til kriterierne i lovens bilag 6, når skemaet udfyldes. Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet, medsendes disse oplysninger. Skemaet finder ikke anvendelse for sager, der behandles af Naturstyrelsen og Energistyrelsen. Skemaets oplysningskrav er vejledende og fastsat under hensyntagen til kriterierne i lovens bilag 5.

Basisoplysninger	Tekst
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	Projektet omhandler en ny stålledning, der skal etableres for at flytte overskydende bionaturgas imellem de forskellige naturgasnet i Sønderjylland. Det ikke er muligt periodisk at neddrose produktionsmængden fra de pågældende biogasanlæg (hverken teknisk eller kontraktligt), så derfor er det nødvendigt at kunne overføre / tilbageføre den overskydende gas til andre net således trykket i fordelingsnettet til enhver tid holdes under 40 bar. Ledningen mellem Terkelsbøl og Frøslev vil have en samlet længde på 17,8 km med et foreslået forløb nogenlunde parallelt med eksisterende transmissionsledning. Den nye fordelingsledning vil således ligge så tæt på eksisterende servitutbælte og sikkerhedszone som muligt. Fordelingsledningen ønskes udført i Ø150 mm stålledning. Nedgravningen involverer etableringen af et midlertidigt arbejdsbælte på ca. 18 meter. Gravearbejdet er aftales med ejerne af arealerne. Der er endnu ikke indgået aftaler med lodsejerne.
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Evida Syd A/S Vognmagervej 14 8800 Viborg Direktion@evida.dk
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	Anders Rahbek Mandal Allé 23 5500 Middelfart 25194670 andra@evida.dk
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).	Se vedlagte lodsejerliste.
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Oversigtskort er vedlagt.
Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 – Målestok angives. For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.	Er ikke vedlagt, da der er tale om strækingsanlæg.
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækingsanlæg).	

Forholdet til VVM reglerne	Ja/Nej	
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).	x	Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1:
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	x	Hvis ja, angiv punktet på bilag 2: Projektet vurderes at være omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 2, pkt. 3b vedr. Energiindustrien (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1).
Projektets karakteristika	Tekst	
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav	Se vedlagte lodsejerliste.	
2. Arealanvendelse efter projektets realisering.	Ledningen giver ikke anledning til ændret arealanvendelse når anlægsperioden er afsluttet.	
Det fremtidige samlede bebyggede areal i m ²	0m ²	
Det fremtidige samlede befæstede areal i m ²	0m ²	
Nye arealer, som befæstes ved projektet i m ²	0m ²	
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning	Ledningen anlægges under terræn og vil derfor ikke beslaglægge noget overfladeareal. Traceet, hvor ledningen løber forventes p.t. at skulle have en bredde på 5m, på hver side af ledningen, hvorpå der ikke må anlægges bygninger mv. Servitútbæltet overlapper med det eksisterende servitútbælte omkring Energinets eksisterende stålledninger i samme tracé. Overlappet er på ca. 4 af de sammenlagte 10 meter.	
Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m	Der forventes ikke at der skal foretages grundvandssænkning i forbindelse med gravearbejderne.	
Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m ²	0m ²	
Projektets bebyggede areal i m ²	0m ²	
Projektets nye befæstede areal i m ²	0m ²	
Projektets samlede bygningsmasse i m ³	0m ²	
Projektets maksimale bygningshøjde i m	0m ²	
Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet	Der foretages ikke nedrivning i fbm. projektet	
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden	Det væsentligste råstofforbrug i forbindelse med projektet vil være den mængde stål, der medgår til fremstilling af rørledningen, en strækning på i alt ca. 17,8km.	
Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde:	Der anvendes boreslam ifbm. styrede underboringer. Boreslammet opsamles og fjernes fra pladsen efter endt etablering. Boreslammet bortskaffes ved egnet modtager. Boreslammet består af bentonit.	
Vandmængde i anlægsperioden	Der vil ikke være vandforbrug af betydning forbundet med projektet. Der opstilles skurvogne til brug for mandskabet i anlægsperioden. Mandskab medbringer vand til eget forbrug i anlægsperioden.	
Affaldstype og mængder i anlægsperioden	Der vil ikke blive genereret affald af betydning. Almindeligt byggeaffald i form af paller, indpakninger af forskellig art mm. bortskaffes ved egnet affaldshåndteringscentral. Herudover vil der være stålørsmaterialer. Projektet forventes ikke at producere "nyt" affald.	
Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden	Der er ingen spildevand i forbindelse med projektet samt ca. 320 m ³ fra trykprøvning af ledningen. Spildevand fra skurvogne opsamles og bortskaffes til kommunal spildevandshåndtering.	
Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden	Ikke relevant	

Håndtering af regnvand i anlægsperioden	Projektet foregår i det åbne land, så regnvand vil fortsat kunne nedsive.		
Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå	Anlægsperioden forventes at starte omkring 01.06 2021 med henblik på ibrugtagning af gasledningen den 01.03 2022.		
Projektets karakteristika	Tekst		
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer – type og mængde i driftsfasen Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen Vandmængde i driftsfasen	Anlægget forventes at flytte op til 4.500 Nm ³ /h naturbiogas i driftsfasen. I spidsbelastningsperioder kan anlægget flytte op til 10.000 Nm ³ /h. Der forventes ikke anvendt øvrige materialer eller opstå produktion af mellemprodukter i driftsfasen.		
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Farligt affald: Andet affald: Spildevand til renseanlæg: Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Håndtering af regnvand:	Projektet vil hverken generere affald eller spildevand i driftsfasen og heller ikke give behov for håndtering af regnvand.		
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		x	
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?		x	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 10
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelsen?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes.
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?		x	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til pkt. 12.
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes.
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?		x	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 14.
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?	x		Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?	x		Gasledningen er ikke omfattet af Miljøstyrelsens vejledninger og bekendtgørelser og vil i øvrigt ikke give anledning til nogen støj, når anlægsarbejdet er afsluttet. Støj i anlægsfasen er omfattet af forskrifter for bygge- og anlægsarbejde med hjemmel i bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter, bekendtgørelse nr. 844 af 23/06/2017 (Miljøaktivitetsbekendtgørelsen).
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	x		Der er ikke kendskab til lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer. Anlægsarbejdet indebærer hovedsageligt gravning af et tracé til ledningen, nedlægning og samling af rørene samt afsluttende tildækning. Dette vil i en kortere periode kunne give anledning til en vis støj i de nærmeste omgivelser.
16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de	x		Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen

vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?			
17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?	x		Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 20.
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?			Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?			Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener I anlægsperioden? I driftsfasen?	x		Anlægsfasen: Eventuelle støvgener i forbindelse med gravearbejde og arbejdskørsel forventes ikke at give anledning til støvgener af betydning. Eventuelle gener vil være af lokal karakter og i en begrænset periode, mens anlægsarbejdet udføres. Driftsfasen: Der er ingen støvgener forbundet med driften af gasledningen.
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener I anlægsperioden? I driftsfasen?	x		Anlægsfasen: Udstødningen fra grave- og andre maskiner i anlægsfasen forventes ikke at give anledning til lugtgener af betydning. Driftsfasen: Da anlægget er nedgravet vil der ikke opstå lugtgener i driftsfasen.
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne I anlægsperioden? I driftsfasen?	x		Anlægsfasen: I anlægsfasen kan der forekomme belysning af anlægsområdet i de perioder, hvor det er nødvendigt af hensyn til igangværende anlægsarbejde. Arbejdsbelysning slukkes ved endt arbejdsdag. Anlægsarbejdet forventes udelukkende at finde sted i dagtimerne på hverdage. Driftsfasen: Anlægget vil ikke være oplyst om natten. I forbindelse med inspektion eller uplanlagte driftsforstyrrelser o. lign. vil der være periodisk være brug for belysning.
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?	x		Anlægget er ikke et risikoanlæg.
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	x		Hvis »nej«, angiv hvorfor: Projektet er beliggende uden for lokalplanlagte området.
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?	x		Ledningen krydser flere beskyttede sten og jorddiger og åbeskyttelseslinjer. De beskyttede sten- og jorddiger og åer påvirkes ikke af projektet, da ledningen udføres ved styret underboring under områderne. Ledningen krydser ligeledes vejbyggelinjer og skovbyggelinjer som ligeledes ikke vil blive påvirket af ledningen.
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?	x		Arbejdsarealerne er angivet på vedlagte forhandlingsplaner med en angivelse som "depot" i signaturforklaringen og på planerne. "Depot" omfatter egentlige depotarealer til brug for midlertidigt oplæg af materialer, oplæg af og svejsning af rør, placering af maskineri, eventuel opstilling af midlertidige skurvogne mm. Arbejdsarealerne belægges midlertidigt med køreplader for at mindske påvirkningerne. Lodsejerne pålægges en begrænsning i et servitutbælte på 5 meter på hver side af hver gasledning. Begrænsningen består i, at der ikke

			må etableres byggeri, beplantning og andet anlæg der kan skade ledningsanlægget indenfor servitútbæltet men dyrkning kan fortsætte. Lodsejerne orienteres herom. En del af servitutarealet (ca. 4 meter på den ene side) ligger indenfor det eksisterende servitutareal omkring Energinets eksisterende transmissionsledninger. Herudover er angivet et midlertidig arbejdsareal på 9 meter på hver side af hver gasledning.
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		x	
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?		x	
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)		x	
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		x	Der er ikke kendskab til en rejst fredningssag.
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			Ledningstraceerne krydser flere §3 beskyttede vandløb. Krydsningerne vil ske som styrede underboring, hvorfor vandløbene ikke vil blive påvirket.
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?		x	På det areal hvor de teknisk anlæg placeres er der ingen konkret kendskab til, at der forekommer beskyttede arter efter bilag IV eller rummer danske rødlistearter.
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			Ledningstraceet krydser flere fredskovsnoterede arealer.
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).			Ledningstracéet krydser Natura2000 område, Habitatområde vidå med tilløb, Rudbøl Sø og Magisterkogen. Krydsningerne vil ske som styret underboring, hvorfor habitatområdet ikke vil blive påvirket.
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?		x	Hvis »ja« angives hvilken påvirkning, der er tale om. Det antages at projektet kan overholde kvalitetskravene for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet. Der bliver ikke udledt overfladevand eller andet.
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?		x	Ca. 1/2 delen af ledningstraceet er beliggende i område med særlige drikkevandsinteresser. Ledningen vil ikke påvirke drikkevandsinteresserne.
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?		x	Matrikel 257 Terkelsbøl, Tinglev er noteret som V1 forurennet.
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.		x	
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?		x	
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?		x	Der er ikke kendskab til lignende anlæg eller aktiviteter i området, som vil kunne medføre en kumulativ effekt.
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		x	

42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?	Det vurderes at de anmeldte ændringer ikke vil have væsentlig indvirkning på miljøet, hvorfor der ikke planlægges yderligere foranstaltninger til forebyggelse af eventuelle skadelige virkning på miljøet.
--	---

43. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.

Dato: _____ Bygherre/anmelder: _____

Vejledning

Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger, der henvises til i skemaet. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig med den miljølovgivning, som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger angive projektets forventede påvirkninger men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier og angivne miljøforhold baseret på de oplysninger, der kan hentes på offentlige hjemmesider.

Farverne »rød/gul/grøn« angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-pligtigt. »Rød« angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og »grøn« en minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med ja eller nej. VVM-pligten afgøres dog af VVM-myndigheden. I de fleste tilfælde vil kommunen være VVM-myndighed.

Bygherres eller dennes rådgivers udfyldelse af skemaet er omfattet af straffelovens § 161 om strafansvar ved afgivelse af urigtige oplysninger til en offentlig myndighed.