

Bilag 1

Ansøgningsskema

Nedenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet af lovens bilag 2, jf. lovens § 21. Bygherren skal, hvor det er relevant for ansøgningen om det konkrete projekt, tage hensyn til kriterierne i lovens bilag 6, når skemaet udfyldes. Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet, medsendes disse oplysninger. Skemaet finder ikke anvendelse for sager, der behandles af Naturstyrelsen og Energistyrelsen. Skemaets oplysningskrav er vejledende og fastsat under hensyntagen til kriterierne i lovens bilag 5.

Basisoplysninger	Tekst
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	Der ønskes at tilslutte et nyt biogasanlæg ved Køng - Præstø. Der etableres en 4 bars ledning til transport af bionaturgas med henblik på tilslutning til det overordnede distributionsnet for naturgas, en strækning på i alt ca. 12 km. Der etableres en kompressorstation til flytning af overskydende bionaturgas fra det lokale net til det overordnede distributionsnet. Kompressorstationen placeres ved Næstved Landevej på matr.nr. 19k Bårse By, Bårse i forbindelse med en eksisterende MR-station hvor arealet udvides. Ledningen anlægges på primært på landbrugsarealer og langs offentlig vej. Gravearbejdet er aftales med ejerne af arealerne forud for igangsætning af anlægsaktiviteterne. Ledningen ønskes udført som en Ø250 mm plastledning og vil nedlægges med mindst en jorddækning på 1,2 m. Nedgravningen involverer etableringen af et midlertidigt arbejdsbælte på ca. 12 meter. Gravearbejdet er aftales med ejerne af arealerne efter kommunal behandling af fremsendt projektforslag.
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Evida Syd A/S Vognmagervej 14 8800 Viborg
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	Mustafa Köse Merløsevej 1B 4296 Nyrup 6225 9304 6162 1904 muk@evida.dk
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).	Projektet er placeret imellem matr.nr. 19i Bårse By, Bårse beliggende Næstvedvej 27b, 4720 Præstø og matr.nr. 16p Køng By, Køng beliggende Næstvedvej 392, 4750 Lundby. Se oversigtskort.
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Oversigtskort er vedlagt.
Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 – Målestok angives. For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.	Er ikke vedlagt, da der er tale om strækningsanlæg.
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækningsanlæg).	

Forholdet til VVM reglerne	Ja/Nej	
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).	x	Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1:
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	x	Hvis ja, angiv punktet på bilag 2: Projektet vurderes at være omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 2, pkt. 3b vedr. Energiindustrien (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1).
Projektets karakteristika	Tekst	
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav	Se vedlagte lodsejerliste.	
2. Arealanvendelse efter projektets realisering. Det fremtidige samlede bebyggede areal i m ² Det fremtidige samlede befæstede areal i m ² Nye arealer, som befæstes ved projektet i m ²	Ledningen giver ikke anledning til ændret arealanvendelse når anlægsperioden er afsluttet. 0m ² 0m ² 0m ²	
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m ² Projektets bebyggede areal i m ² Projektets nye befæstede areal i m ² Projektets samlede bygningsmasse i m ³ Projektets maksimale bygningshøjde i m Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet	Ledningen anlægges under terræn og vil derfor ikke beslaglægge noget overfladeareal. Traceet, hvor ledningen løber forventes p.t. at skulle have en bredde på 5m, på hver side af ledningen, hvorpå der ikke må anlægges bygninger mv. Der forventes ikke at der skal foretages grundvandssænkning i forbindelse med gravearbejderne. Ca. 3000m ² kompressorareal -ledningen etableres under terræn. Ca. 200m ² kompressorbygning. Ca. 0m ² 0m ² 0m ² Der foretages ikke nedrivning i fbm. projektet	
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: Vandmængde i anlægsperioden Affaldstype og mængder i anlægsperioden Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden	Det væsentligste råstofforbrug i forbindelse med projektet vil være den mængde PE, der medgår til fremstilling af rørledningen, en strækning på i alt ca. 12km. Kompressorerne leveres som præfabrikerede containere der monteres på færdigstøbte fundamenter på pladsen. Der anvendes en mindre mængde beton til fundamenterne. Der anvendes boreslam ifbm. styrede underboringer. Boreslammet opsamles og fjernes fra pladsen efter endt etablering. Boreslammet bortskaffes ved egnet modtager. Boreslammet består af bentonit. Der vil ikke være vandforbrug af betydning forbundet med projektet. Der opstilles skurvogne til brug for mandskabet i anlægsperioden. Mandskab medbringer vand til eget forbrug i anlægsperioden. Der vil ikke blive genereret affald af betydning. Almindeligt byggeaffald i form af paller, indpakninger af forskellig art mm. Der er ingen spildevand i forbindelse med projektet. Spildevand fra skurvogne opsamles og bortskaffes til kommunal spildevandshåndtering. I forbindelse med trykprøvning af det rengjorte anlæg anvendes der vand. Vandet bortskaffes til kommunal spildevandshåndtering.	

Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden	Ikke relevant		
Håndtering af regnvand i anlægsperioden	Projektet foregår i det åbne land, så regnvand vil fortsat kunne nedsive.		
Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå	Anlægsperioden forventes at starte omkring 01.08.2021 med henblik på ibrugtagning af gasledningen den 01.02.2022.		
Projektets karakteristika	Tekst		
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen:	Anlægget forventes at flytte op til 3.000 Nm ³ /h naturbiogas i driftsfasen. Der forventes ikke anvendt øvrige materialer eller opstå produktion af mellemprodukter i driftsfasen.		
Råstoffer – type og mængde i driftsfasen			
Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen			
Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen			
Vandmængde i driftsfasen			
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen:	Projektet vil hverken generere affald eller spildevand i driftsfasen og heller ikke give behov for håndtering af regnvand.		
Farligt affald:			
Andet affald:			
Spildevand til renseanlæg:			
Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav:			
Håndtering af regnvand:			
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		x	
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?		x	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 10
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelsen?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes.
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?		x	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til pkt. 12.
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes.
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?		x	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 14.
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?	x		Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?	x		Gasledningen er ikke omfattet af Miljøstyrelsens vejledninger og bekendtgørelser og vil i øvrigt ikke give anledning til nogen støj, når anlægsarbejdet er afsluttet. Støj i anlægsfasen er omfattet af forskrifter for bygge- og anlægsarbejde med hjemmel i bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter, bekendtgørelse nr. 844 af 23/06/2017 (Miljøaktivitetsbekendtgørelsen).
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	x		Der er ikke kendskab til lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer. Anlægsarbejdet indebærer hovedsageligt gravning af et tracé til ledningen, nedlægning og samling af rørene samt afsluttende tildækning. Dette vil i en kortere periode kunne give anledning til en vis støj i de nærmeste omgivelser.

16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	x		Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen
17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?		x	Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 20.
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?			Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?			Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		x	Anlægsfasen: Eventuelle støvgener i forbindelse med gravearbejde og arbejdskørsel forventes ikke at give anledning til støvgener af betydning. Eventuelle gener vil være af lokal karakter og i en begrænset periode, mens anlægsarbejdet udføres. Driftsfasen: Der er ingen støvgener forbundet med driften af gasledningen.
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		x	Anlægsfasen: Udstødningen fra grave- og andre maskiner i anlægsfasen forventes ikke at give anledning til lugtgener af betydning. Driftsfasen: Der tilsættes odorant (lugtstof) af sikkerhedshensyn når gassen sendes ud i gasledningen fra biogasanlægget. Komprimeringsprocessen er en lukket proces, dvs. at der under normale driftsforhold ikke udledes gas til omgivelserne. Ved evt. mere alvorlige driftsforstyrrelser, hvor sikkerhedsventiler åbner, vil der blive afblæst en vis mængde gas til omgivelserne, men da gassen er lettere end luft, vil den stige til vejrs og dermed ikke forårsage lugtgener for de omkringliggende ejendomme. Sandsynligheden for en sådan hændelse vurderes til at være mindre end 1 gang pr. 3 år.
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne I anlægsperioden? I driftsfasen?		x	Anlægsfasen: I anlægsfasen kan der forekomme belysning af anlægsområdet i de perioder, hvor det er nødvendigt af hensyn til igangværende anlægsarbejde. Arbejdsbelysning slukkes ved endt arbejdsdag. Anlægsarbejdet forventes udelukkende at finde sted i dagtimerne på hverdage. Driftsfasen: Anlægget vil ikke være oplyst om natten. I forbindelse med inspektion eller uplanlagte driftsforstyrrelser o. lign. vil der være periodisk være brug for belysning.
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?		x	Anlægget er ikke et risikoanlæg.
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	x		Hvis »nej«, angiv hvorfor:
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?		x	Ledningen krydser flere beskyttede sten- og jorddiger. De beskyttede sten- og jorddiger påvirkes ikke af projektet, da ledningen nedlægges med styret underboring under. Ledningen krydser ligeledes søbeskyttelseslinjer, kirkebyggelinjer vejbyggelinjer, som ligeledes ikke vil blive påvirket af ledningen.

			Projektet krydser en fredskov på matr.nr. 1c Hastrup By, Beldringe. Skoven krydses ved styret underboring hvorfor skoven ikke skønnes påvirket af ledningen. Der pålægges ikke krav om friholdelse af servitutareal ifbm. ledningens etablering under fredskov. Kompressorstationen kræver landzonetilladelse der forventes meddelt af Vordingborg Kommune.
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?	x		Arbejdsarealerne er angivet på vedlagte forhandlingsplaner med en angivelse som "depot" i signaturforklaringen og på planerne. "Depot" omfatter egentlige depotarealer til brug for midlertidigt oplæg af materialer, oplæg af og svejsning af rør, placering af maskineri, eventuel opstilling af midlertidige skurvogne mm. Depotarealerne belægges midlertidigt med køreplader for at mindske påvirkningerne. Lodsejerne pålægges en begrænsning i et servitútbælte på 2 meter på hver side af hver gasledning. Begrænsningen består i, at der ikke må etableres byggeri, beplantning og andet anlæg der kan skade ledningsanlægget indenfor servitútbæltet men dyrkning kan fortsætte. Lodsejerne orienteres herom i forbindelse med aftaleindgåelsen. Herudover er angivet et midlertidigt arbejdsareal på 9 meter på hver side af hver gasledning på dele af ledningsstrækningen.
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?	x		Ledningstraceet krydser et råstofgraveområde ved Hovedvejen. Der har været dialog med region Sjælland der oplyser, at råstofområdet er færdigudgravet. Projektet friholder desuden de ekstra områder regionen har udlagt. Det vurderes derfor, at projektet ikke påvirker råstofområderne.
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?	x		
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end 1/2 ha og mere end 20 m bredt.)	x		
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?	x		Der er ikke kendskab til en rejst fredningssag.
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			Ledningstraceerne krydser flere §3 beskyttede arealer (sø, eng og mose) samt §3 beskyttet å.
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?	x		På det areal hvor de teknisk anlæg placeres er der ingen konkret kendskab til, at der forekommer beskyttede arter efter bilag IV eller rummer danske rødlistearter.
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			Ledningstraceet krydser fortidsminde interesseområde/kulturarvsareal omkring maglemosen. Der er ca. 63m til nærmeste fredskovsnoteret areal.
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).			Der er ca. 675m fra ledningstracéet til nærmeste Natura2000 område, Habitatområde Havet og kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund.
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?	x		Hvis »ja« angives hvilken påvirkning, der er tale om. Det antages at projektet kan overholde kvalitetskravene for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet. Der bliver ikke udledt overfladevand eller andet.
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandsinteresser?	x		Ca. 2/3 dele af ledningstraceet er beliggende i område med særlige drikkevandsinteresser. Ledningen vil ikke påvirke drikkevandsinteresserne.

37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?	x		Ledningen berører et areal som er registreret som er kortlagt som V2 efter jordforureningsloven. Ligeledes berører ledningen et område som er registreret som områdeklassificeret arealer (ledningen berører byzonen omkring Gammel Lundby.)
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.	x		
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?	x		
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?	x		Der er ikke kendskab til lignende anlæg eller aktiviteter i området, som vil kunne medføre en kumulativ effekt.
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?	x		
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?			Det vurderes at de anmeldte ændringer ikke vil have væsentlig indvirkning på miljøet, hvorfor der ikke planlægges yderligere foranstaltninger til forebyggelse af eventuelle skadelige virkning på miljøet.

43. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.

Dato: ____ 15.07.2021 ____ Bygherre/anmelder: ____ Mads Hansen, Geopartner på vegne af Evida Syd A/S ____

Vejledning

Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger, der henvises til i skemaet. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig med den miljølovgivning, som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger angive projektets forventede påvirkninger men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier og angivne miljøforhold baseret på de oplysninger, der kan hentes på offentlige hjemmesider.

Farverne »rød/gul/grøn« angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-pligtigt. »Rød« angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og »grøn« en minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med ja eller nej. VVM-pligten afgøres dog af VVM-myndigheden. I de fleste tilfælde vil kommunen være VVM-myndighed.

Bygherres eller dennes rådgivers udfyldelse af skemaet er omfattet af straffelovens § 161 om strafansvar ved afgivelse af urigtige oplysninger til en offentlig myndighed.