

Ansøgningsskema

Nedenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet af lovens bilag 2, jf. lovens § 21. Bygherren skal, hvor det er relevant for ansøgningen om det konkrete projekt, tage hensyn til kriterierne i lovens bilag 6, når skemaet udfyldes. Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet, medsendes disse oplysninger. Skemaet finder ikke anvendelse for sager, der behandles af Naturstyrelsen og Energistyrelsen. Skemaets oplysningskrav er vejledende og fastsat under hensyntagen til kriterierne i lovens bilag 5.

Basisoplysninger	Tekst	
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	Etablering af 2 undersøgelsesboringer ved Skrydstrup Lufthavn og midlertidig tilladelse til oppumpning og udledning af grundvand ved 2 prøvepumpninger. Se yderligere i vedlagt ansøgning.	
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Forsvarsministeriet Ejendomsstyrelsen, Thisted Landevej 53, 9430 Vadum. Martin Fulsang.	
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	NIRAS A/S, Øster Havnegade 12, 9000 Aalborg. Janni Thomsen, mobil 2338 6521 og mail jath@niras.dk	
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).	Plantagevej 14, 6500 Vojens 8a, Skrydstrup Ejerlav, Skrydstrup	
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Haderslev Kommune	
Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 – Målestok angives. For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.	Se nederst i dokumentet	
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegnning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækingsanlæg).	Målestok angives: 1:10.000, se nederst i dokumentet	
Forholdet til VVM reglerne	Ja/Nej	
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).	x	Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1:
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	x	Hvis ja, angiv punktet på bilag 2: Anlægget er omfattet af bilag 2 punkt 11l (Arbejder i forbindelse med indvinding af grundvand)
Projektets karakteristika	Tekst	
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav	Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse ejer arealet.	
2. Arealanvendelse efter projektets realisering. Det fremtidige samlede bebyggede areal i m ² Det fremtidige samlede befæstede areal i m ² Nye arealer, som befæstes ved projektet i m ²	Ikke relevant	
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m ² Projektets bebyggede areal i m ² Projektets nye befæstede areal i m ² Projektets samlede bygningsmasse i m ³ Projektets maksimale bygningshøjde i m Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet	Der vil muligvis blive etableret en råvandstation på hver af undersøgelsesboringerne. Råvandsstationen vil have et areal på maksimalt 4 m ² (ca. 2 x 2 m) og en højde på maksimalt 1,5 m.	
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: Vandmængde i anlægsperioden Affaldstype og mængder i anlægsperioden Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden	Der skal anvendes vand til borearbejdet. Dette leveres af vandværket på Flyvestation Skrydstrup. Anlægsperioden er på 2-3 måneder. Tidsplanen vil blive udarbejdet efter modtagelse af tilladelser og valg af boreentreprenør.	

Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden Håndtering af regnvand i anlægsperioden Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå	
Projektets karakteristika	Tekst
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer – type og mængde i driftsfasen Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen Vandmængde i driftsfasen	Der skal foretages en kortvarig renpumpning af alle filtrene i undersøgelsesboringerne på en samlet indvinding på op til 1.500 m ³ pr. boring og 9.000 m ³ i alt. Grundvandet fra renpumpningerne nedsives på lokaliteten væk fra boringerne (9.000 m ³). Der skal udføres 2 prøvepumpninger i hver op til 3 uger med pumpeydelse på op til 50 m ³ /t og en samlet indvinding på op til 50.400 m ³ i perioden. Grundvandet fra de 2 prøvepumpninger ønskes udledt til Gabøl Bæk, tilløb 4 (50.400 m ³).
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Farligt affald: Andet affald: Spildevand til renseanlæg: Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Håndtering af regnvand:	Grundvandet fra renpumpningerne nedsives på lokaliteten væk fra boringerne (9.000 m ³). Grundvandet fra de 2 prøvepumpninger ønskes udledt til Gabøl Bæk, tilløb 4 (50.400 m ³).
Projektets karakteristika	JaNejTekst
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?	☒ x
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgoelse?	☐ Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 10
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelsen?	☒ Hvis »nej« angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes.
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?	☒ x Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til pkt. 12.
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?	☒ Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes.
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?	☐ Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 14.
Projektets karakteristika	JaNejTekst
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?	☒ Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?	☒ x Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 17.
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	☒ Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen
16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	☒ Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen
17. Er projektet omfattet af Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?	☒ x Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 20.
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	☒ Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	☒ Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener i anlægsperioden? I driftsfasen?	☒ X ☒ X Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.
Projektets karakteristika	JaNejTekst
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener	☒ X ☒ X Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.

I anlægsperioden? I driftsfasen?			
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne I anlægsperioden? I driftsfasen?	X X		Hvis »ja« angives og begrundes omfanget.
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?	x		
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	x		Hvis »nej«, angiv hvorfor: Kommuneplanramme 11.40.LA.01, landområde Lilholtvej. Projektet understøtter den fremtidige udnyttelse af planrammen.
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?	x		Hvis »ja« angiv hvilke: Skovbyggelinje I forbindelse med projektet etableres 2 mindre råvandsstationer over jorden. Projektet kræver derfor dispensation fra skovbyggelinjen.
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?	x		
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?	x		Projektområdet ligger ikke inden for et udlagt råstofområde.
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?	x		Projektområdet ligger ikke inden for kystnærhedszonen.
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end 1/2 ha og mere end 20 m bredt.)	x		Der er tidligere givet tilladelse til ophævelse af fredskovspligten til etablering af nye flyfaciliteter. Projektet forudsætter ikke rydning af yderligere skov.
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?	x		Projektområdet ligger ikke inden for en fredning eller fredningsforslag.
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			Ca. 350 m sydøst ligger en §3 beskyttet sø og ca. 500 m vest til Gabøl Bæk, tilløb 4.
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?	x		Der er ikke konkrete registreringer af fredede, sjældne arter eller arter på habitatdirektivets bilag inden for projektområdet. Gennemførelse af projektet medfører ikke ændringer på bevoksninger eller lysåbne naturområder der kan udgøre yngle-, raste- eller leveområder for beskyttede arter.
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			Ca. 2,1 km nord for projektområdet (Skrydstrup kirke) Nærmeste fredede areal er en kirkefredning omkring Bevtøft Kirke, der sikrer udsigten til kirken. De fredede arealer påvirkes ikke af projektet.
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).			Ca. 6 km til nærmeste Natura2000 område (Pamhule Skov og Stevning Dam). Pamhule Skov og Stevning Dam er habitatområde og fuglebeskyttelsesområde.
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?	x		Hvis »ja« angives hvilken påvirkning, der er tale om. Der skal udføres 2 prøvepumpninger og en midlertidig nedsivning af grundvand og udledning til Gabøl Bæk, tilløb 4.
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?	x		Flyvestation Skrydstrup er beliggende i OSD.
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?	x		Undersøgelingsboringerne er ikke placeret i et område med registreret forurening.
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.	x		
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?	x		
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst

40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?	x	
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?	x	
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?		Prøvepumpningerne har en varighed på op til 6 uger og vil derfor kun have eventuelle midlertidige påvirkninger. Borearbejdet og etableringe af borerer bliver udført med stor omhu, så riskikoen for spredning af eventuel forurening minimeres.

43. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.

Dato: 16/4-2020 Bygherre/anmelder: NIRAS, Janni Thomsen

Vejledning

Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger, der henvises til i skemaet. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig med den miljølovgivning, som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger angive projektets forventede påvirkninger men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier og angivne miljøforhold baseret på de oplysninger, der kan hentes på offentlige hjemmesider.

Farverne »rød/gul/grøn« angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-pligtigt. »Rød« angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og »grøn« en minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med ja eller nej. VVM-pligten afgøres dog af VVM-myndigheden. I de fleste tilfælde vil kommunen være VVM-myndighed.

Bygherres eller dennes rådgivers udfyldelse af skemaet er omfattet af straffelovens § 161 om strafansvar ved afgivelse af urigtige oplysninger til en offentlig myndighed.



