

Bilag 1

Ansøgningsskema

Nedenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet af lovens bilag 2, jf. lovens § 21. Bygherren skal, hvor det er relevant for ansøgningen om det konkrete projekt, tage hensyn til kriterierne i lovens bilag 6, når skemaet udfyldes. Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet, medsendes disse oplysninger. Skemaet finder ikke anvendelse for sager, der behandles af Naturstyrelsen og Energistyrelsen. Skemaets oplysningskrav er vejledende og fastsat under hensyntagen til kriterierne i lovens bilag 5.

Basisoplysninger	Tekst
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	Regeringen har besluttet at gennemføre en indsats for at reducere udledning af klimagasser. Formålet med Klima-lavbundsprojektet Tjerrild Å er primært: • At reducere landbrugets udledning af klimagasser I øvrigt har projektet et formål om at: • At skabe naturlig hydrologi og forbedre vandmiljøet. • At fremme naturens kvalitet, sammenhæng og robusthed. • At reducere landbrugets udledning af næringsstoffer Konkret indebærer projektet, at der sker nedlæggelse og sløjfning af et privat pumpelag samt afbrydelse af dræn og grøfter inden for projektområdet. Endvidere tillades et lommeareal at blive oversvømmet med åvand. Projektet er beskrevet i vedhæftede detailprojekt "Klima-lavbundsprojekt Tjerrild Å" – Forundersøgelse (Bilag 1) udarbejdet af Naturstyrelsen december 2023. Klima-lavbundsprojekt Tjerrild Å omfatter 46,08 ha areal på de dyrkede marker langs Tjerrild Å. For at opnå formålet vil det resultere i, at der nedlægges en pumpestation samt at interne dræn, brønde og grøfter inden for projektområdet sløjfes. Balkerne langs med åen fjernes for at genskabe den naturlige hydraulik, og der etableres en tærskel af sten og grus på bunden af Tjerrild Å, så vandet fra vandløbet kan løbe ind i området ved store afstrømninger. Det er beregnet, at projektet vil reducere udledningen af kvælstof til Djursland øst med 2304 kg/år, svarende til 50 kg/ha. Tjerrild Å påvirkes direkte af projektet, da der etableres et stuvende stryg i åen. Stryget etableres med formålet at stuve vandet, så der kan strømme vand fra åen ind og ud af projektområdet, når vandstanden i projektområdet og i åen er særlig høj. Ligesom at vandløbsvandet kan oversvømme en del af engene, ved store afstrømninger specielt i vinterhalvåret. Stryget vil desuden fungere som leve og opvæst sted for ørred, lampret og vandløbsinsekter. Der etableres en lav vold i engene, der forhindrer at varmt iltfattigt vand kan "skubbes" ud i vandløbet ved en eventuel sommeroversvømmelse. Se anlægs tiltag på bilag A-1, detailprojekt på bilag 1 samt screeningsnotat på bilag 6, som uddyber projektets påvirkninger i anlægs- og driftsfasen.

Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Naturstyrelsen Himmerland, Møldrupvej 26, 9520 Skørping. Tlf. 7254 3900. HIM@nst.dk			
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	Morten Fischer Jørgensen, Naturstyrelsen Himmerland, Møldrupvej 26, 9520 Skørping, tlf. 4196 9445, Mofij@nst.dk			
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).	Projektet har ingen selvstændig adresse, men berører matr. nr. 2ak, 1ab og 2al – alle Tjerrild By, Skarresø			
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Syddjurs Kommune			
Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 – Målestok angives. For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.	Se vedhæftede oversigtskort 1:100.000 – Se bilag 3.			
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækningsanlæg).	Se vedhæftede projektkort 1:5.500 – Se bilag A-1			
Forholdet til VVM reglerne	<table border="1"> <tr> <td>Ja</td> <td>Nej</td> </tr> </table>		Ja	Nej
Ja	Nej			
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).	<table border="1"> <tr> <td>x</td> <td></td> </tr> </table>	x		Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1:
x				
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	<table border="1"> <tr> <td>x</td> <td></td> </tr> </table>	x		Hvis ja, angiv punktet på bilag 2: 10 f - Anlæg af vandveje, som ikke er omfattet af bilag 1, kanalbygning og regulering af vandløb.
x				
Projektets karakteristika	Tekst			
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav	Se den ejendomsmæssige forundersøgelse i bilag 5.			
2. Arealanvendelse efter projektets realisering. 1. Det fremtidige samlede bebyggede areal i m ² 2. Det fremtidige samlede befæstede areal i m ² 3. Nye arealer, som befæstes ved projektet i m ²	Etablering af klima-lavbundsprojektet indebærer at arealanvendelsen vil blive ekstensiveret og der tinglyses en deklaration på arealet. Dele af projektarealet vil blive mere eller mindre vanddækket. De øvrige arealer vil kunne anvendes til afgræsning/høslæt. 1. 0 m ² 2. 0 m ² 3. 0 m ²			
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning 1. Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m 2. Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m ² 3. Projektets bebyggede areal i m ² 4. Projektets nye befæstede areal i m ²	1. Der vil ikke være behov for grundvandssænkning 2. Det samlede areal er 46,08 ha 3. Ingen bygningsmasse 4. Ingen befæstede arealer			

5. Projektets samlede bygningsmasse i m³ 6. Projektets maksimale bygningshøjde i m 7. Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet	5. Ingen bygningsmasse 6. Der bygges ikke 7. Der fjernes en gammel pumpe med pumpebrønd med dertil hørende betonrør. Betonrester mv. fjernes med rendegraver.
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden. Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: 1. Vandmængde i anlægsperioden 2. Affaldstype og mængder i anlægsperioden 3. Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden 4. Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden 5. Håndtering af regnvand i anlægsperioden 6. Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå	Der vil være begrænset behov for råstoffer i anlægsfasen. Der tilføres 300 m³ sten og grus til sikring af brinker, tærskel i Tjerrild Å og anlæg af kørevej til højspændingsmaster. 1. Der anvendes ikke vand 2. Beton fra opgravede rør mv. – anslået vægt 3 ton. Plastikdræn anslået 100 kg. Metal fra pumpe mv. anslået 500 kg. Bortskaffes til godkendt modtagestation 3. 0 m³ 4. 0 m³ 5. Regnvand afledes som normalt uden for projektområdet. Regnvand, der falder i projektområdet, bliver i nuværende situation hurtigt afledt gennem jordmatricen, kanaler, dræn og pumpesystemer til Tjerrild Å. Efter projektets gennemførelse vil regnvand langsomt og naturligt blive afledt gennem jordmatricen og videre via Tjerrild Å. Projektet vil således virke forsinkende i forhold til ekstremhændelser, minimere den hydrauliske belastning af åen og genskabe de våde naturtyper i ådalen. 6. Forventet anlægsperiode: 08/24 – 11/24
Projektets karakteristika	Tekst
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: 1. Råstoffer – type og mængde i driftsfasen 2. Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen 3. Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen 4. Vandmængde i driftsfasen	1. Der anvendes ikke råstoffer i driftsfasen. 2. Der anvendes ikke mellem produkter i driftsfasen. 3. Der anvendes ikke færdigvarer i driftsfasen. 4. klima-lavbundsprojektet indebærer, at den dyrkningsmæssige afvanding gennem dræn og grøfter inden for projektområdet afbrydes. Endvidere tillades oversvømmelser ved udjævning af balker. Den samlede vandføringsevne i Tjerrild Å ændres ikke herved. De beskrevne tiltag vil, ved større nedbørshændelser og tøbrud, alt andet lige medføre en forsinkelse af afvandingen fra projektområdet, hvorved afstrømningen i Tjerrild Å udjævnes. Tilførsel af sand og organisk materiale via dræn og brinkerrosion mindskes og der vil qua oversvømmelserne aflejres materiale på land. Samlet set vil projektet alt andet lige medføre færre oversvømmelser og mindre risiko for brink erosion nedstrøms projektområdet.
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: 1. Farligt affald:	1. Der produceres ikke farligt affald i driftsfasen

2. Andet affald:		2. Der produceres ikke affald i driftsfasen
3. Spildevand til renseanlæg:		3. Der ledes ikke spildevand til driftsfasen
4. Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav:		4. Der ledes ikke spildevand ud til vandløb i driftsfasen
5. Håndtering af regnvand:		5. Der skal ikke håndtres regnvand i driftsfasen
Projektets karakteristika	Ja	Nej
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?	X	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 10
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelsen?		Hvis »nej« angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes.
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?	X	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til pkt. 12.
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?		Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes.
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?	X	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 14.
Projektets karakteristika	Ja	Nej
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?		Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?	X	Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 17. Ingen bekendtgørelser fra Miljøstyrelsen. Lokalt for Syddjurs Kommune: "Forskrift for midlertidige bygge – og anlægsaktiviteter" vedtaget af Syddjurs Kommune 8. marts 2022. Anlægsarbejdet vil foregå i dagtimerne fra 07.00 til 18.00 i hverdage.
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	X	Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen
16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	X	Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen
17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?	X	Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 20.
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?		Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen. Ikke relevant
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?		Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen. Ikke relevant
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener i anlægsperioden? I driftsfasen?		Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse. Det vurderes ikke sandsynligt, at anlægsarbejde i projektområdet vil give anledning til støvgener. Alt anlægsarbejde vil foregå i tidsrummet 07.00 til 18.00 – som anbefalet i "Forskrift for midlertidige bygge – og anlægsaktiviteter" – vedtaget af Syddjurs Kommune 8. marts 2022.

			Hovedparten af anlægsarbejdet vil foregå minimum 150 m fra nærmeste beboelse og i dagstimerne.
			I driftsfasen vil der generes mindre støv end for de eksisterende forhold, da landbrugsdrift i området ophører.
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener I anlægsperioden? I driftsfasen?			Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.
			Det vurderes, at der ikke vil forekomme lugt i hverken anlægsfasen eller driftsfasen.
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne I anlægsperioden? I driftsfasen?			Hvis »ja« angives og begrundes omfanget.
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?			
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?			Hvis »nej«, angiv hvorfor:
			Området er beliggende uden for byzone og der er ikke bebyggelser i projektområdet og området er ikke lokalplanlagt. Området er kommuneplanlagt og kan rummes inden for rammerne angivet i Syddjurs Kommunes Kommuneplan 2020-2032, om at området er egnet til reetablering af lavbundsområde.
			Mindre terrænændringer vil kræve dispensation efter planloven. Syddjurs Kommune er rådført om dette og positive i forhold til at meddele dispensation.
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?			Dele af projektet ligger inden for skovbyggelinje og åbeskyttelseslinje omkring Ryom Å i nordenden. Der er ikke nogle af de planlagte tiltag, som kræver dispensation fra de ovennævnte bygge- og beskyttelseslinjer.
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?			Udstrækningen og afgrænsning af projektområdet er bl.a. defineret ved, at projektet ikke må give anledning til forringede afvandingsmæssige forhold på arealer beliggende uden for projektområdet.
			Naturstyrelsen har v.h.a. hydrologiske modeller i forundersøgelsen beregnet og illustreret de afvandingsmæssige forhold i og uden for projektområdet, hvilket er lagt til grund for fastlæggelse af projektgrænsen.
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?			
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?			
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)			
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?			
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			Der er beskyttet natur inden for projektområdet – derfor gennemføres projektet i tæt samarbejde med Syddjurs Kommune. Når afgørelsen om, at projektet ikke kræver yderligere miljøvurdering foreligger, fremsendes denne samt ansøgning til

		Syddjurs Kommune om dispensation fra naturbeskyttelsesloven samt øvrige myndighedsansøgninger. Syddjurs Kommune har besigtiget de beskyttede arealer i projektområdet. Der er registeret eng, mose og sø. Naturværdien på de beskyttede arealer er ifølge Syddjurs Kommune ringe. Det vurderes at gennemførelse af projektet, vil have en positiv indvirkning på de eksisterende naturbeskyttede arealer.
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?	X	Der er ifølge Syddjurs Kommune, Arter.dk og Naturbasen ikke registreret Bilag IV arter inden for projektområdet. Vest for projektområdet (ca. 920 m) i det større sammenhængende eng- og moseområde ved Tjerrild Bæk fundet butsnudet frø. Syd for projektområdet (ca. 250 m) er der i en sø observeret stor vandsalamander. Der kan derfor antages, at der i de beskyttede søer inden for området vil være både butsnudet frø og stor vandsalamander. Der udføres ikke anlægstiltag i søerne. Det vurderes ikke, at der i de hårdt vedligeholdte og okker fyldte grøfter vil være forekomst af padder. Okker i større mængder gør vandhuller og grøfter uegnede for de fleste organismer. Det sætter sig på gællerne af gælleåndende dyr, herunder haletudser, og forhindrer deres ånding. Desuden ødelægger det bevoksninger af mikroorganismer, som haletudserne lever af. I forbindelse med anlægsarbejdet lukkes alle grøfter i området. Der er registreret forekomst af odder ved Ryom Å. Odderen er et mobilt dyr og forventes at kunne jage i området. Generelt set, vurderes transformationen fra intensivt dyrket landbrug til natur med genskabelse af naturlig hydrologi, at tilgodese beskyttede arter.
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.		1440 m. til fredning (arealfredning) Gl. Ryomgaard – Projektet vil ikke medføre forringet indsyn til arealfredningen eller påvirke denne i øvrigt.
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).		Området er ikke beliggende inden for Natura2000. Nærmeste N2000 område er N230 som udgøres af Kalø Skovene og Kalø Vig. N230 ligger ca. 7250 m væk i luftlinje. Tjerrild Å afvander ikke til N230. Ca. 7500 m mod nord ligger N2000 området N47 - Eldrup Skov og søer og moser i Løvenholm Skov. Projektet afvander ikke til N230. Nærmeste hydrologiske forbundne Natura 2000-område er N263 Nordvestlige Kattegat. I fugleflugt ligger N263 ca. 16 km væk, i forbunden linje ca. 46,5 km væk. N263 er omfattet af fuglebeskyttelsesområde F127. Ingen af arterne eller levestederne fra de respektive udpegningsgrundlag er registreret inden for projektområdet. Med udgangspunkt i projektets store afstand til Natura 2000-områderne og i projektets karakter (naturgenopretning), vurderes det, at projektet ikke vil medføre en væsentlig påvirkning på Natura 2000-områderne samt arter og naturtyper på dets udpegningsgrundlag.
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?	X	Grundvand Der vil ved projektets gennemførelse ske en grundvandsstigning inden for projektområdet, da området ikke fremadrettet drænes. Herved genskabes de naturlige hydrauliske forhold.


		Kulstof Størstedelen af projektområdet (96,66%) er beliggende inden for tekstur2014 kortet og klassificeret som tørvejord med 6-12% og >12% tørveindhold i jorden. Beregningen af CO₂-emissionen fra projektområdet er foretaget med "Regneark til beregning af CO₂ udledning - drivhusgaseffekten ved udtagning af organiske lavbundsjorder, Version 3.1.1" udgivet af MST. Se bilag C-1. Den samlede reduktion af klimagasser ved gennemførelse af projektet er 1263 ton CO₂-ækv./år, svarende til 27,4 tons CO₂-ækv./år/ha. Kvælstof Kvælstofudvaskningen, som er en afledt effekt af vådgøringen, reduceres med 2304 kg N/år svarende til 50 kg N /ha/år. Se bilag C-2. Indsatsbehovet for kvælstofreduktion til Kattegat er i medfør af vandområdeplan 2021-2027 angivet til 27,2 tons/år (indsatsbehov, klima-lavbund). Projektet udgør således 8,5% af den samlede årlige indsats i planperioden 2021-2027 i forhold til klima-lavbund, og bidrager dermed til, at Djursland Øst, Kattegat kan opnå god økologisk tilstand. Fosfor Der er foretaget en vurdering af projektets potentielle effekt af en midlertidig fosforudledning, baseret på beregning af potentielt fosfortab og en N/P vekselkurs. Beregningen viser at projektet vil have en samlet positiv miljøeffekt på kystområdet og at der ikke er et P-reduktionsbehov (Se bilag C-3 og C-4). Se vedlagte bilag C-4 for N/P vekselkurs. Iltsvind I projektet er der anlagt en vold gennem området på vestsiden af Tjerrild Å. Volden er primært anlagt for at sikre, at der ikke etableres sig et parallelt forløb af Tjerrild Å ved store afstrømninger. Desuden sikrer volden, at der ikke sker udstrømning af varmt iltfattigt vand til Tjerrild Å ved en eventuel sommeroversvømmelse. Volden vil ydermere være medvirkende til, at give vandet øget opholdstid, og derved forbedre kvælstoffjernelsen.
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?	X	
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?	X	
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.	X	
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?	X	Projektområdet vil virke som buffer, når der sker stor afstrømning i Tjerrild Å, og derved være med til at modvirke oversvømmelser nedstrøms i vandløbssystemet.
Projektets placering	Ja	Nej
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?	X	Følgende projekter er planlagt inden for samme vandløbsopland (se screenings notat bilag 6 for uddybning af projekterne). 1) Klima-lavbundsprojekt Ryomgård 2) Klima-lavbundsprojekt Korup Å 3) Klima-lavbundsprojekt Saksvad Bæk Projekterne vil mindske udledning af klimagasser såfremt de gennemføres. Det vurderes ligeledes, at der vil ske en reduktion af kvælstofudledningen til Kattegat ved gennemførelse af projekterne. Forundersøgelserne er endnu ikke færdige for de 3 nævnte projekter.

41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?	
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?	I projektet er der anlagt en vold gennem området på vestsiden af Tjerrild Å. Volden er primært anlagt for at sikre, at der ikke etablerer sig et parallelt forløb af Tjerrild Å ved store afstrømninger. Desuden sikrer volden, at der ikke sker udstrømning af varmt iltfattigt vand til Tjerrild Å ved en eventuel sommeroversvømmelse. Volden vil ydermere være medvirkende til, at give vandet øget opholdstid, og derved forbedre kvælstoffjernelsen. I forbindelse med vandløbstilsyn og set på historikken for oprensning af Tjerrild Å, er der ad flere gange rensset sediment op ud foran pumpelagets pumpe og den nedstrøms liggende strækning. Denne kilde til sediment vil fremadrettet blive ændret, og det må forventes, at sedimentet vil aflejre sig inde i vådområdet i stedet i stedet for ude i åen.

43. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.

Dato: 21.02.2024

Bygherre/anmelder:



Vejledning

Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger, der henvises til i skemaet. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig med den miljølovgivning, som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger angive projektets forventede påvirkninger men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier og angivne miljøforhold baseret på de oplysninger, der kan hentes på offentlige hjemmesider.

Farverne »rød/gul/grøn« angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-pligtigt. »Rød« angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og »grøn« en minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med ja eller nej. VVM-pligten afgøres dog af VVM-myndigheden. I de fleste tilfælde vil kommunen være VVM-myndighed.

Bygherres eller dennes rådgivers udfyldelse af skemaet er omfattet af straffelovens § 161 om strafansvar ved afgivelse af urigtige oplysninger til en offentlig myndighed.